

СОГЛАСОВАНО
Заместитель генерального директора
ООО «ЛЕМЭК»
Новиков В.В.
" 20 " " 2026г.



УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО "УК "Наш Дом Новоселье"
Соломенцев С.А.
" 20 " апреля 2026г.

План

подготовки жилого дома по адресу: Ленинградская обл., Ломоносовский МР, МО Аннинское
городское поселение, г.п. Новоселье, Питерский пр., д.1

к отопительному периоду 2026 - 2027 г.г.

в соответствии с Приказом Минэнерго России № 2234 от 13.11.2024

Наименование	Описание	Примечание
1. Общие сведения по объекту		
Адрес объекта	Ленинградская обл., Ломоносовский МР, МО Аннинское городское поселение, г.п. Новоселье, Питерский пр., д.1	
Муниципальное образование	МО Аннинское городское поселение	
Назначение объекта (жилой, промышленный, административный)	Многоквартирный жилой дом	
Единая теплоснабжающая организация	ООО "ЛЕМЭК"	
Год постройки	2015	
Год проведения капитального ремонта/реконструкции	нет	
Количество подъездов	5	
Материал стен	Кирпич	
Наличие подвала/подполья, цокольного этажа	Техническое подполье	
Наличие чердака	Отсутствует	
2. Характеристика объекта		
Количество жилых помещений	278	
Количество нежилых помещений	11	
Общая площадь объекта (включая подвалы, чердаки, МОП)	16943.8	
Общая площадь жилых помещений	14780.5	
Общая площадь нежилых помещений	1181.6	
Отапливаемый объем	77970.0	
3. Инженерные системы и оборудование объекта		
Тепловой ввод	Отсутствует (наличие, количество)	
Тепловой пункт	Один (крышная котельная) (наличие, количество)	
Тип системы теплоснабжения	Закрытая (открытая/закрытая)	
Схема подключения	Независимая (зависимая/независимая)	
Внутридомовая система отопления	Двухтрубная (двухтрубная/однотрубная)	

Наименование	Описание	Примечание
Наличие циркуляции ГВС	Есть (есть/нет)	
Наличие оборудованного узла учета (ТЭ, ТН)	УУТЭ в наличии	
Материал трубопроводов	Сталь (сталь (ВГП), металлополимер, полимер)	
Водопроводный ввод	Два ввода (наличие, количество)	
Водомерный узел	Один	
Материал трубопроводов ГВС	Полимер (сталь (ВГП), металлополимер, полимер)	
Электрический ввод	4 ввода (2 ГРЩ)	
Наличие приборов учета электроэнергии	В наличии	
Ввод газоснабжения	В наличии, 2 шт. (наличие, количество)	
Система АППЗ и дымоудаления	Имеется	
Система приточно-вытяжной вентиляции	Имеется	
Лифты, подъемники	5 лифтов	

4. Схема подачи ресурса на объект

теплоснабжение	Централизованная централизованная/нецентрализованная	
водоснабжение	Централизованная централизованная/нецентрализованная	
водоотведение	Централизованная централизованная/нецентрализованная	
электроснабжение	Централизованная централизованная/нецентрализованная	
газоснабжение	Централизованная централизованная/нецентрализованная	

5. Анализ прохождения предыдущих трех отопительных периодов

Начало отопительного сезона		
2023-2024 г.г.	02.10.2023г.	
2024-2025 г.г.	04.10.2024г.	
2025-2026 г.г.	26.09.02025г.	
Завершение отопительного сезона		
2022-2023 г.г.	10.05.2023г.	
2023-2024 г.г.	18.05.2024г.	
2024-2025 г.г.	16.05.2025г.	
Погодные условия		
2023-2024 г.г.	- среднемесячная температура/ отклонение от нормы/норма. октябрь = 5,0/-1,2/6,2 °С ноябрь = 0,1/-0,8/0,9 °С декабрь = -4,4/-1,9/-2,5 °С январь = -8,9/-4,1/-4,8 °С февраль = -3,7/1,3/-5,0 °С март = 2,6/3,6/-1,0 °С апрель = 5,7/0,5/5,2 °С среднемесячная температура воздуха рассчитана по данным метеостанции	

Наименование		Описание						Примечание	
		Санкт-Петербург, расположенной в Петроградском районе (ул. Профессора Попова, д. 48)							
2024-2025 г.г.		- среднемесячная температура/отклонение от нормы/норма. октябрь = 8,4/2,2/6,2 °С ноябрь = 3,0/2,1/0,9 °С декабрь = -0,7/1,8/-2,5 °С январь = -0,6/4,2/-4,8 °С февраль = -3,8/1,2/-5,0 °С март = 2,7/3,7/-1,0 °С апрель= 6/ 0,8 /5,2 °С среднемесячная температура воздуха рассчитана по данным метеостанции Санкт-Петербург, расположенной в Петроградском районе (ул. Профессора Попова, д. 48)							
2025-2026 г.г.		- среднемесячная температура/отклонение от нормы/норма. октябрь = 7,2/1,0/6,2 °С ноябрь = 3,4/2,5/0,9 °С декабрь = 0,4/2,9/-2,5 °С январь = -8,7/-3,9/-4,8 °С февраль = -8,9/-3,9/-5,0 °С март = 4,7/5,7/-1,0 °С апрель= - / - /5,2 °С среднемесячная температура воздуха рассчитана по данным метеостанции Санкт-Петербург, расположенной в Петроградском районе (ул. Профессора Попова, д. 48)							
Количество потребленной объектом тепловой энергии в течение отопительного периода по показаниям приборов учета (Гкал.)									
Отопительный сезон	окт.	нояб.	дек.	январь	февр.	март	апр.	окт.-апр.	
2023-2024гг.	87,7	154,18	186,87	286,97	310,75	207,52	153,12	1387,11	
2024-2025гг.	83,64	152,18	213,51	258,12	237,67	201,14	136,23	1282,49	
2025-2026гг.	113,74	155,01	216,56	282,53	328,04	183,64	-	1279,52	
Технологические нарушения по внешним причинам									
2023-2024 г.г.		- несоблюдение температурного графика котельными, срезка графика: <u>нет</u> - аварийный останов котельных: <u>нет</u> - изменение расхода теплоносителя в магистральных теплосетях: <u>да</u> - аварии на магистральных разводящих сетях: <u>да</u> - резкие перепады давления, гидроудар: <u>нет</u>							
2024-2025 г.г.		- несоблюдение температурного графика котельными, срезка графика: <u>нет</u> - аварийный останов котельных: <u>нет</u> - изменение расхода теплоносителя в магистральных теплосетях: <u>да</u> - аварии на магистральных разводящих сетях: <u>да</u>							

Наименование		Описание	Примечание
		- резкие перепады давления, гидроудар: <u>нет</u>	
2025-2026 г.г.		- несоблюдение температурного графика котельными, срезка графика: <u>нет</u> - аварийный останов котельных: <u>нет</u> - изменение расхода теплоносителя в магистральных теплосетях: <u>да</u> - аварии на магистральных разводящих сетях: <u>нет</u> - резкие перепады давления, гидроудар: <u>нет</u>	
Технологические нарушения по внутренним причинам			
2023-2024 г.г.		- физический износ и невозможность проведения ремонта из-за увеличения стоимости материалов при неизменном уровне финансирования, отказе собственников от повышения тарифа на текущий ремонт: <u>нет</u> - некачественно выполненные ремонтные работы: <u>нет</u> - самовольное вмешательство посторонних лиц в работу системы отопления/ГВС: <u>нет</u> - некорректная работа насосов, теплообменников: <u>нет</u>	
2024-2025 г.г.		- физический износ и невозможность проведения ремонта из-за увеличения стоимости материалов при неизменном уровне финансирования, отказе собственников от повышения тарифа на текущий ремонт: <u>нет</u> - некачественно выполненные ремонтные работы: <u>нет</u> - самовольное вмешательство посторонних лиц в работу системы отопления/ГВС: <u>нет</u> - некорректная работа насосов, теплообменников: <u>нет</u>	
2025-2026 г.г.		- физический износ и невозможность проведения ремонта из-за увеличения стоимости материалов при неизменном уровне финансирования, отказе собственников от повышения тарифа на текущий ремонт: <u>нет</u> - некачественно выполненные ремонтные работы: <u>нет</u> - самовольное вмешательство посторонних лиц в работу системы отопления/ГВС: <u>нет</u> - некорректная работа насосов, теплообменников: <u>нет</u>	
Схемные условия			

	Наименование	Описание	Примечание
	2023-2024 г.г.	- тупиковое/попутное движение теплоносителя: <u>попутное</u> - с верхней разводкой подающей магистрали/с нижней разводкой обеих магистралей: <u>с нижней разводкой обеих магистралей</u> - скрытая/открытая прокладка труб в помещениях: <u>скрытая в стяжке пола</u> - изолированные/неизолированные стояки: <u>изолированные</u> - отопительные приборы (радиаторы, конвекторы, ребристые трубы): <u>радиаторы</u> - одностороннее/разностороннее подключение отопительных приборов: <u>одностороннее подключение отопительных приборов</u> - оборудование (циркуляционные насосы, водоподогреватели, теплообменники): <u>циркуляционные насосы, водоподогреватели, теплообменники</u> - автоматические (погодозависимые) регуляторы, смесительные установки (насосы, элеваторы, ТРЖ): <u>Погодозависимая автоматика регулирования</u> - ГВС с циркуляцией /тупиковое ГВС: <u>с циркуляцией</u>	
	2024-2025 г.г.	- тупиковое/попутное движение теплоносителя: <u>попутное</u> - с верхней разводкой подающей магистрали/с нижней разводкой обеих магистралей: <u>с нижней разводкой обеих магистралей</u> - скрытая/открытая прокладка труб в помещениях: <u>скрытая в стяжке пола</u> - изолированные/неизолированные стояки: <u>изолированные</u> - отопительные приборы (радиаторы, конвекторы, ребристые трубы): <u>радиаторы</u> - одностороннее/разностороннее подключение отопительных приборов: <u>одностороннее подключение отопительных приборов</u> оборудование (циркуляционные насосы, водоподогреватели, теплообменники): <u>циркуляционные насосы, водоподогреватели, теплообменники</u> - автоматические (погодозависимые) регуляторы, смесительные установки (насосы, элеваторы, ТРЖ): <u>Погодозависимая автоматика регулирования</u>	

Наименование		Описание	Примечание
		- ГВС с циркуляцией /тупиковое ГВС: с циркуляцией	
2025-2026 г.г.		- тупиковое/попутное движение теплоносителя: <u>попутное</u> - с верхней разводкой подающей магистрали/с нижней разводкой обеих магистралей: с нижней разводкой обеих <u>магистралей</u> - скрытая/открытая прокладка труб в помещениях: <u>скрытая в стяжке пола</u> - изолированные/неизолированные стояки: <u>изолированные</u> - отопительные приборы (радиаторы, конвекторы, ребристые трубы): <u>радиаторы</u> - одностороннее/разностороннее подключение отопительных приборов: <u>одностороннее подключение отопительных</u> <u>приборов</u> - оборудование (циркуляционные насосы, водоподогреватели, теплообменники): <u>циркуляционные насосы, водоподогреватели,</u> <u>теплообменники</u> - автоматические (погодозависимые) регуляторы, смесительные установки (насосы, элеваторы, ТРЖ): <u>Погодозависимая автоматика</u> <u>регулирования</u>	
Режимные условия			
2023-2024 г.г.		Зависимые от погоды и нормативных параметров микроклимата в помещениях: - температура теплоносителя от температуры наружного воздуха	
2024-2025 г.г.		Зависимые от погоды и нормативных параметров микроклимата в помещениях: - температура теплоносителя от температуры наружного воздуха	
2025-2026 г.г.		Зависимые от погоды и нормативных параметров микроклимата в помещениях: - температура теплоносителя от температуры наружного воздуха	
Наличие обращений по качеству параметров микроклимата в помещениях, теплоносителя			
2023-2024 г.г.		0 (нарушений микроклимата не выявлено)	
2024-2025 г.г.		0 (нарушений микроклимата не выявлено)	
2025-2026 г.г.		0 (нарушений микроклимата не выявлено)	
Аварийные ситуации			
2023-2024 г.г. 2024-2025 г.г. 2025-2026 г.г.		протечек запорной арматуры, трубопроводов и т.п. на системе отопления не выявлено	
Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования			
2023-2024 г.г. 2024-2025 г.г. 2025-2026 г.г.		в штатном режиме	

	Наименование	Описание	Примечание
6. Мероприятия организационного характера			
	Синхронизация плана подготовки к отопительному периоду с таковым ЕТО (ТСО)	Срок выполнения: с 20.04.2026г. по 24.04.2026г	
	Подготовка организационно-распорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся ОПО	Срок выполнения: с 01.04.2026г. по 10.04.2026г	
	Разработка перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО	Срок выполнения: с 01.04.2026г. по 01.07.2026г.	
	Обеспечение проведения обучения, проверки знаний лиц, отвечающих за обслуживание теплопотребляющих установок, в т.ч. знаний норм по охране труда	Срок выполнения: с 01.06.2026г. по 01.07.2026г.	
	Разработка эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения (МКД, ИТП)	Срок выполнения: с 01.04.2026г. по 01.07.2026г.	
	Организация и проведение периодической проверки узла учета	Срок выполнения: с 01.06.2026г. по 01.07.2026г.	
	Составление актов сверки расчетов с ООО "ЛЕМЭК"	Срок выполнения: с 01.06.2026г. по 01.07.2026г.	
	Организация проведения отбора проб горячей воды/теплоносителя и химико-биологического анализа	Срок выполнения: с 01.06.2026г. по 01.07.2026г.	
	Обеспечение выполнения требований пожарной безопасности, наличие инструкций	Срок выполнения: с 01.06.2026г. по 01.07.2026г.	
	Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению	Срок выполнения: с 01.06.2026г. по 01.07.2026г.	п.11.1 ПТЭТЭ (Приказ №115 от 24.03.2003)
7. Мероприятия технического характера			
	Устранение выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы теплопотребляющих установок	Срок выполнения: с 01.06.2026г. по 01.07.2026г.	п.11.1 ПТЭТЭ (Приказ №115 от 24.03.2003)
	Испытания оборудования тепловых пунктов и систем теплопотребления на плотность и прочность	Срок выполнения: с 01.05.2026г. по 01.06.2026г.	п.11.1 ПТЭТЭ (Приказ №115 от 24.03.2003)
	Промывка тепловых пунктов и систем теплопотребления	Срок выполнения: с 01.05.2026г. по 01.06.2026г	п.11.1 ПТЭТЭ (Приказ №115 от 24.03.2003)
	Синхронизация ремонтных работ, требующих отключения горячего водоснабжения, заполнения теплопотребляющих установок	Срок выполнения: с 01.05.2026г. по 01.06.2026г	

	Наименование	Описание	Примечание
	сетевой водой после выполнения таких работ с ЕТО (ТСО)		
	Визуальный осмотр трубопроводов для определения коррозионного износа металла труб	Срок выполнения: с 01.05.2026г. по 01.06.2026г	п.11.1 ПТЭТЭ (Приказ №115 от 24.03.2003)
	Замена запорной арматуры (на теплообменниках СО)	Срок выполнения: с 01.06.2026г. по 01.07.2026г	2 ед.
	Замена теплоизоляции	Срок выполнения: не требуется	
	Проведение обследования вентиляционных каналов	Срок выполнения: с 01.05.2026г. по 01.06.2026г	

8. Подготовка к отопительному периоду теплового контура здания

	Проверка, уплотнений в притворах дверей МОП, при необходимости регулировка или замена уплотнителя	Срок выполнения: с 01.05.2026г. по 01.06.2026г	
	Проверка, уплотнений в притворах окон МОП, при необходимости регулировка или замена уплотнителя	Срок выполнения: с 01.05.2026г. по 01.06.2026г	
	Проверка, при необходимости замена автоматических доводчиков входных дверей и дверей МОП	Срок выполнения: с 01.05.2026г. по 01.06.2026г	
	Осмотр, при выявлении дефектов ремонт кровли.	Срок выполнения: с 01.05.2026г. по 01.06.2026г.	
	Осмотр, при необходимости ремонт окрытия парапета кровли	Срок выполнения: с 01.05.2026г. по 01.06.2026г.	
	Осмотр, при необходимости ремонт и восстановление отделки фасада (штукатурного слоя и окрасочного), гидрофобизация	Срок выполнения: с 01.06.2026г. по 31.07.2026г	

Ответственный руководитель

ООО "УК "Наш Дом Новоселье"

(наименование обслуживающей организации или собственника здания)

Главный инженер
(должность)

Никоноров С.Ю.
(фамилия, инициалы)

(подпись)

Место печати

« 17 » 04 2026 года

